

Protokol 1

Protokol o dohodě

o postupu prací ve věci udržovacích prací po povodni 2002 – odstranění nánosů v úseku toku Berounky (říční kilometry 23,50 – 24,50 pod jezem v Karlštejně)

V Karlštejně dne 4.6.2003

Prítomní :

Mgr. Michael Pondělíček (vedoucí SCHKO), Doc. Ing. Vladimír Švihla, DrS., Ing. Ondřej Šimunek – za Správu CHKO Český kras

Ing. Jan Janda (ředitel závodu Berounka), p. Bohumil Nekut (vedoucí provozního střediska Beroun)

Jednání je součástí správního řízení dle §§ 12 a 66 zákona 114/1992 Sb., zahájeného Správou CHKO Český kras pod č.j. 0978/03 ze dne 7.5.2003. S jeho obsahem budou seznámeni ostatní účastníci řízení a bude jim umožněn výkon jejich práv v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu.

Na základě diskuse bylo dohodnuto následující :

1. Správa CHKO Český kras (dále jen SCHKO) připravila a provádí biologický průzkum lokality tak, aby byl dokončen do týdne a jeho výsledky bylo možno použít pro žádost o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů (žádost podá na MŽP ČR Povodí Vltavy s.p.) a k vydání kladného stanoviska k akci a k případným podmínkám pro její realizaci.
2. SCHKO a zástupci Povodí Vltavy s.p. se shodli na nutnosti provedení udržovacích prací v korytě řeky a na společném postupu při realizaci vybraným dodavatelem.
3. SCHKO požádala v předstihu o vyjádření KÚ Středočeského kraje (ve věci zjišťovacího řízení k EIA) a současně MŽP ČR (ve věci zásahu do nadregionálního biokoridoru K 56).
4. Bylo dohodnuto, že na základě výpočtů provedených oběma stranami z hlediska hydrologie a průtoků nánosy ovlivní průtoky v řece do Q1 až Q10. Jako daleko závažnější je konstatována skutečnost, že nánosy v podjezí by mohly mít velmi negativní vliv při ledochodu.
5. Obě strany se shodly, že ve věci zvláště chráněných živočichů budou ve shodě stanovena kompenzační opatření, která budou provedena dodavatelem před započítáním stavby a zejména před jejím dokončením. Jedná se o záchranný přenos, vytvoření náhradního stanoviště při březích na vybraných místech.
6. SCHKO a Povodí Vltavy s.p. budou společně postupovat při realizaci předmětné stavby (předání staveniště, kontrolní dny, ukončení stavby atp.).
7. Povodí Vltavy s.p. předpokládá zahájení stavby v průběhu července 2003.

Protokol má 1 stranu, byl přečten a podepsán všemi přítomnými. Povodí Vltavy s.p. obdrží 2 výtisky v originále, 1 výtisk bude v originále založen ve spise na SCHKO. Ostatním účastníkům řízení (obce Zadní Třebaň, Karlštejn a občanské sdružení Mallorn) bude zasláno po 1 kopii.



M. Pondělíček
Švihla